

NO	DESA	KEGIATAN UTAMA	LOKASI	VOLUME (m)	VOLUME (m)	VOLUME (m)	PROGRESS FISIK TAHAP 1	VOLUME (m)	PROGRESS FISIK TAHAP 2	TOTAL ANGGARAN	REALISASI VOLUME (m)	KETERANGAN
				BANGUNAN UTAMA	BANG.PELENGKAP	TAHAP 1 (40%)		TAHAP 2 (00%)				
10	SIRNARASA	Betonisasi jalan Desa	Kp. SOLASIH - Kp.CIBEUREUM, RT.012, RW.05	730 x 3 x 0,20		292 x 3 x 0,20	100%	438 x 3 x 0,20	100%	Rp 1.000.000.000	769 x 3,14 x 0,22	Fisik Selesai 100%
						Rp 400.000.000		Rp 600.000.000				Volume & Panjang Jalan Lebih
					1 UNIT (GORONG-GORONG)		100%					
					2 x 4 x 1,5 (Plat Duiker)		100%					
					90 x 2 x 0,37 (TPT)		100%					

**DIPERIKSA OLEH
TIM VERIFIKASI KECAMATAN TANJUNGSARI**

1. Ketua : Kepala Seksi Ekbang
SUGIAT SARIEF, S.Ap
2. Anggota : Staff Seksi Ekbang
SULAIMAN WIBISAN, SH
3. Anggota : Staf UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan
AJI SURIAJAT
4. Anggota : Pendamping Desa (PDP)
M. Salman Al-Farisi, SP, MP.
5. Anggota : Pendamping Desa (PDTI)
Jaji Aryana, ST.

MENGETAHUI
PENANGGUNG JAWABA TIM VERIFIKASI

CAMAT TANJUNGSARI,

Drs. SUTISNA
NIP. 196603291986031003