

PEMERINTAHAN DESA PASIR TANJUNG



MEMPERSEMBAHKAN
LAOPRAN PROGRES PEMBANGUNAN
KEGIATN SAMISADE 40% TAHUN 2021





**PEMERINTAHAN DESA PASIRTANJUNG
KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN BOGOR**



**MEGUCAPKAN TERIMA KSIH
KEPADA YTH :**

**IBU ADE YASIN MUNAWAROH DAN
BPK. IWAN SETIAWAN**

**SELAKU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOGOR
YANG TELAH MEMPERCAYAKAN KEPADA DESA UNTUK
MEMBANGUN KEGIATAN SAMISADE PADA TAHUN 2021**



SELAYANG PANDANG

► KONDISI UMUM

► LETAK GEOGRAFIS

Desa Pasirtanjung adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dengan luas wilayah kurang lebih 350 Ha. Dan secara administrasi terbagi dalam 2 dusun, 4 RW dan 12 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjungrasa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sirnasari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibadak/ Tanjungsari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukarasa.
- Jarak antara Kantor Desa Pasirtanjung ke :
- Ibu kota Kecamatan Tanjungsari : 1 KM
- Ibu Kota Kabupaten Bogor : 62,4 KM
- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 97 KM
- Ibu Kota Negara (Jakarta) : 97 KM

PROGRAM PEMBANGUNAN SAMISADE DI DEAS PASIR TANJUNG TAHUN 2021

► Program pembangunan SAMISADE di Desa Pasirtanjung terdiri dari 3 titik diantaranya yaitu :

1. Pembangunan RABATA BETON JALAN KP. MULYYASARI RT. 012/004 dengan Volume $400 \times 2,5 \times 0,20$ dengan Jumlah anggaran Sebesar Rp. **322.492.600.-** (*Tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
2. Pembangunan PENERASAN JALAN DAN TPT JALAN DESA KP. MULYASARI RT. 010/004 dengan Volume $525 \times 2,5 \times 0,30$ dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **349.928.725,-** (*Tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
3. Pembangunan ASPAL HOTMIX KP. SIRNABAKTI RT. 002/001 KE KP. MULYASARI RT. 010/004 dengan jumlah anggran sebesar Rp. **327. 574.400,-** (*Tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*);

Denagn jumlah Total anggaran SAMISADE yang masuk ke Desa Pasirtanjung pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. **999.994.725,-** (*Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima ruiah*).

RENCANA PEMBANGUNAN

Rencana pembanunan Kegiatan SAMISADE ini meliputi beberapa kegiatan di antaranya yaitu :

1. Melalui Musyawarah DUSUN yang melibatkan Tokoh masyarakat, BPD, RT, RW dan Intansi Terkait.




Kegiata Musyawarah Perencanaan Pembanunan SAMISADE Pada Tahun 2020

USULAN


- ▶ Desa Pasirtanjung Membuat Usulan SAMISADE di Tahun 2021 sesuai dengan hasil Musyawarah yang di tetapkan oleh Kepala Desa, unsur masyarakat dan tokoh lainya yaitu :

1. Rabat Beton Jalan Desa

Kp. Mulyasari Rt. 012/004

dengan titik 0 % 



2. Pengerasan dan TPT Jalan Desa
Kp. Mulyasari Rt. 010/004
dengan titik 0% 



3. Pengerasan dan TPT Jalan Desa
Kp. Mulyasari Rt. 010/004
dengan titik 0% **➔**



Pasir Tanjung - 3, Pasir Tj., Kec. Tanjungan, Bogor, Jawa Barat 16640, Indonesia
Latitude -6.599444° Longitude 107.149243°
LOCAL: 17:27:20 GMT 10:27:20 FRIDAY 04:23:2021 ALTITUDE 189 METER



Pasir Tanjung - 3, Pasir Tj., Kec. Tanjungan, Bogor, Jawa Barat 16640, Indonesia
Latitude -6.598291° Longitude 107.151438°
LOCAL: 17:25:02 GMT 10:25:02 FRIDAY 04:23:2021 ALTITUDE 189 METER



Jl. Raya Terobosan Pasir Tj., Kec. Tanjungan, Bogor, Jawa Barat 16640, Indonesia
Latitude -6.598999° Longitude 107.154674°
LOCAL: 17:19:53 GMT 10:19:53 FRIDAY 04:23:2021 ALTITUDE 189 METER

PROGRES Pengerjaan Kegiatan SAMISADE di Desa Pasir Tanjung Tahun 20201

1. Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kp. Mulyasari Rt. 012/004.



GAFIK PENGERJAAN SAMISADE TAHAP I TAHUN 2021

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN FISIK (PROGRESS REPORT) TAHAP I (40%)

Desa : Pasirtanjung
 Kecamatan : Tanjung Sari
 Jenis Kegiatan : Betonisasi Jalan Desa
 Lokasi Kegiatan : Kp. Mulyasari, RT.12/ 04
 Volume : Betonisasi Jalan Desa = 400 x 3 x 0,20 Meter
 Periode : Tanggal 17-08 s.d 26-08- 2021
 Progres s.d saat ini : 100.0%

| NO | URAIAN | VOL | SAT | JUMLAH ANGGARAN (RP) | BOBOT (%) | WAKTU PELAKSANAAN EFEKTIF (10 HARI) | | | | | | | | | | KET | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | TANGGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | |
| | | | | | | HARI KE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 1 | BAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1Papan 2/20 | 3 | M3 | 6,021,000 | 4.67 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | 1.2Paku | 14 | Kg | 196,000 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 1.3Balok 6/12 | 2 | Btg | 140,000 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 1.4Sirtu | 92 | M3 | 18,464,400 | 14.31 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| | 1.5Plastik COR | 22 | Kg | 442,200 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 1.6Split Pecah Mesin 2/3 | 61 | M3 | 24,485,400 | 18.98 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| | 1.7Semen (50Kg) | 504 | Zak | 32,911,200 | 25.51 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| | 1.8Pasir Beton (jebrodo) | 50 | M3 | 10,035,000 | 7.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 2 | PERALATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1Sewa Molen | 10 | buah | 3,570,000 | 2.77 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| | 2.2Solar | 3 | buah | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3Wartil 5Kg | 1 | buah | 88,000 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 2.4Linggis | 2 | buah | 70,000 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2.5Sendok Tembok | 4 | buah | 60,000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 2.6Pengkli | 10 | buah | 100,000 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2.7Sekup | 2 | buah | 400,000 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2.8Ember | 9 | buah | 72,000 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2.9Benag | 11 | buah | 55,000 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2.10Cangkul | 9 | buah | 585,000 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 2.11Gerobak | 2 | buah | 700,000 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | UPAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Upah Pekerja Konstruksi | 224 | hok | 23,520,000 | 18.23 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| | 3.2 Upah Tukang | 56 | hok | 7,056,000 | 5.47 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| | TOTAL : | | | 128,995,200 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PPROGRESS (%) | 10.14 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
| | | | | | KOMULATIF (%) | 10.14 | 20.13 | 30.11 | 40.09 | 50.08 | 60.06 | 70.05 | 80.03 | 90.02 | 100.00 | | | | | |

PROGRES Pengerjaan Kegiatan SAMISADE DI DESA PASIR TANJUNG TAHUN 20201

2. Pengerjaan Pengerasan dan TPT Jalan Desa Kp. Mulyasari RT. 010/004



GAFIK PENGERJAAN SAMISADE TAHAP I TAHUN 2021

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN FISIK (PROGRESS REPORT) TAHAP I (40%)

Desa : Pasirtanjung
 Kecamatan : Tanjungsari
 Jenis Kegiatan : Betonisasi Jalan Desa
 Lokasi Kegiatan : Kp. Mulayasari, RT.10/ 04
 Volume : Penerasan dan TPT Jalan Desa = 400 x 3 x 0,20 Meter
 Periode : Tanggal 01-07-2021 s.d 25-07- 2021
 Progres s.d saat ini : 100.0%

| NO | URAIAN | VOL | SAT | JUMLAH ANGGARAN (RP) | BOBOT (%) | WAKTU PELAKSANAAN EFEKTIF (10 HARI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KET |
|---------------|-----------------------------|-----|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|-----|
| | | | | | | TANGGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| HARI KE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Batu Belah | 100 | M3 | 20,000,000 | 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 LPA (surtu) | 100 | m3 | 20,000,000 | 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAHAN TPT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 Batu Belah | 90 | M3 | 18,063,000 | 12.92 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| | 1.4 Pasir Pasang | 40 | M3 | 14,272,000 | 10.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| | 1.5 Smen (50Kg) | 100 | Zak | 6,530,000 | 4.67 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2 | PERALATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Sewa Mesin Gilas | 6 | Hari | 4,704,000 | 3.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 Solar | 40 | Liter | 320,000 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 Martil 5Kg | 1 | buah | 88,000 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 Palu 2 Kg | 1 | buah | 55,000 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 Pengki | 3 | buah | 30,000 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6 Cangkul | 4 | buah | 260,000 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.7 Benang Nilon | 2 | buah | 10,000 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.8 Ember | 6 | buah | 48,000 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.9 Gerobak | 1 | buah | 350,000 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 Papan Kegiatan | 1 | buah | 150,000 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 Prasasti | 1 | buah | 350,000 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.25 | | | |
| 3 | UPAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Upah Pekerja Konstruksi | 400 | hok | 42,000,000 | 30.04 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | 3.2 Upah Tukang | 100 | hok | 12,600,000 | 9.01 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| TOTAL : | | | | 139,830,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPROGRESS (%) | | | | | | 3.73 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| KOMULATIF (%) | | | | | | 3.73 | 6.76 | 9.78 | 12.81 | 15.83 | 18.86 | 21.88 | 24.91 | 27.93 | 30.96 | 33.98 | 37.01 | 40.03 | 43.06 | 46.08 | 49.10 | 52.13 | 55.15 | 58.18 | 65.11 | 72.04 | 78.96 | 85.89 | 92.82 | 100.00 | | |

SEKIAN TERIMAKASIH

KEPALA DESA PASIRTANJUNG

ABDUL HARIS MASWAN,SS., M.Si